

OBRAS EM EXECUÇÃO (Construção)

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	Situação Atual do Projeto ou Atividade	PERCENTUAL DESCONTO LICITAÇÃO	Gestor do Projeto ou Atividade	Data Ordem de Serviço	VALOR CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO	%	NOVO VALOR CONTRATO	% EXECUTADO (AFERIDO MEDIÇÃO)	DATA VENCIMENTO CONTRATO	DESCRIÇÃO
1	19.0.000032255-0	Construção do prédio da comarca de Miracema	Concorrência nº 001/2019; Contrato nº 042/2019; Obra em execução; Vigência vinc. exec.obra: 420 dias corridos.	1 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA. 2 - CONSTRUTORA LDN LTDA.	RS4.424.606,40 RS4.905.546,93	COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	RS 4.911.639,19	Fase de Fiscalização da Execução da Obra - Contrato N° 42/2019	9,92%	Gestor Luciano / Fiscal Mário, Juarez e Kaciopp	27/05/2019 (Prazo 420 dias)	RS 4.424.606,40	RS 688.591,68	15,56%	RS 5.113.198,08	90,03%	20/07/2020	Aferida 10ª Medição
2	19.0.00007413-9	Construção do prédio da comarca de Paraisópolis do Tocantins.	Concorrência nº 009/2019; Contrato nº 198/2019; Obra em execução; Vigência vinc. exec.obra: 360 dias corridos.	1 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA. 2 - CONSTRUTORA LDN LTDA. 2 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL	RS9.013.490,60 RS9.487.884,17 Inabilitada	COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	RS 10.065.867,62	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 198/2019)	10,45%	Gestor Divina / Fiscal Luciano Moura, Juarez	Ordem de Serviço 07/01/2020 (Prazo 360 dias)	RS 9.013.490,60	RS 0,00	0,00%	RS 9.013.490,60	13,51%	01/01/2021	Em processo de Elaboração da 3ª Medição
3	19.0.00007416-3	Construção do estacionamento do fórum de Porto Nacional	Concorrência nº 006/2019; Contrato nº 138/2019; Obra em execução; Vigência vinc. exec.obra: 180 dias corridos.	1 - FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE 3 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA. 4 - NASA CONSTRUTORA LTDA 5 - METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 6 - ENGIOM ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO EIRELI 7 - P. P. A. CONSTRUÇÕES EIRELI ME	RS1.276.916,25 RS1.354.500,04 RS1.430.000,00 Inabilitada Inabilitada Inabilitada RS1.310.157,48	FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.	RS1.513.466,45	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 138/2019)	18,53%	Gestor Kneipp / Fiscal Dorvely Sobrinho Costa	Ordem de Serviço 04/11/2019 (Prazo 180 dias) * ORDEM DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA (24/03/2020) * ORDEM DE REINICIO 29/05/2020	RS 1.276.916,25	RS 0,00	0,00%	RS 1.276.916,25	45,38%	08/07/2020	Em processo de Elaboração da 3ª Medição
4	19.0.00026694-1	Execução de serviços de Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico/SPDA do Fórum da Comarca de Gurupi.	Concorrência nº 11/2019; Contrato nº 196/2019; Obra em execução; Vigência vinc. exec.obra: 60 dias corridos.	1 - MORAIS E MOREIRA LTDA-ME 2 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA 3 - COELHO E NETO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	RS233.175,85 RS266.000,00 Inabilitada	MORAIS E MOREIRA LTDA-ME	RS274.592,96	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 196/2019)	15,08%	Gestor Luciano / Fiscal Dorvely Sobrinho Costa e Juarez	Ordem de Serviço 22/01/2020 (Prazo 60 dias + 45 dias) ORDEM DE PARALISAÇÃO 24/03/2020	RS 233.175,85	RS 0,00	0,00%	RS 233.175,85	11,48%	14/07/2020	Em processo de Elaboração da 2ª Medição

OBRAS EM EXECUÇÃO (Reforma)

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	Situação Atual do Projeto ou Atividade	PERCENTUAL DESCONTO LICITAÇÃO	Gestor do Projeto ou Atividade	Data Ordem de Serviço	VALOR CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO	%	NOVO VALOR CONTRATO	% EXECUTADO (AFERIDO MEDIÇÃO)	DATA VENCIMENTO CONTRATO	DESCRIÇÃO
5	19.0.000012621-0	Reforma do prédio da comarca de PIUM	Concorrência nº 002/2019; Contrato nº 105/2019, assinado em 17/09/2019; Ordem de Serviço: OUT/2019.	1 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA. ME	R\$737.232,99	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA - EPP	1.036.523,30	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 105/2019)	28,87%	Gestor Luciano e Wilma / Fiscal Dorvely	Ordem de Serviço 30/09/2019 (Prazo 180 dias + 60 dias = 240 dias)	RS 737.232,99	RS 107.121,98	14,53%	RS 844.354,97	66,58%	26/06/2020	Em processo de Elaboração da 5ª Medição
				2 - ISM ENGENHARIA EIRELI	RS951.432,41													
				3 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.	RS958.000,00													
				4 - SABINA ENGENHARIA LTDA.	RS987.579,79													
				5 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Inabilitada													
				6 - CONSTRUTORA MENDES EIRELI ME	Inabilitada													
				7 - PPA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	Inabilitada													
6	19.0.00009891-7	Reforma do prédio da comarca de Itaguaitins	Concorrência nº 007/2019; Contrato nº 114/2019, assinado em 28/09/2019; Ordem de Serviço: 26/09/2019	1 - MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	R\$402.652,89	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - LTDA.	522.326,45	Fase de Recebimento Definitivo (Contrato Nº 114/2019)	22,91%	Gestor kneipp / Fiscal Dorvely Sobrinho Costa	Ordem de Serviço 26/09/2019 (Prazo 150 dias)	RS 402.652,89	RS 60.943,00	15,14%	RS 463.595,89	100,00%	(Recebimento Provisório 20/02/2020)	Aguardando Documentação p/ Recebimento Definitivo
				2 - ISM ENGENHARIA EIRELI	RS427.044,30													
				3 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	RS433.286,99													
				4 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.	RS508.000,00													
				5 - M.C. COMECIO PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Inabilitada													
7	19.0.00009886-0	Reforma do prédio da comarca de Alvorada	Concorrência nº 004/2019; Contrato nº 121/2019, assinado em 02/09/2019; Ordem de Serviço: 06 / 12 /2019	1 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	RS557.631,01	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONST. E SERVIÇOS - EIRELI	657.270,69	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 121/2019)	15,16%	Gestor Wilma / Fiscal Divina e Heloiza	Ordem de Serviço 06/11/2019 (Prazo 150 dias + 120 dias)	RS 557.631,01	RS 137.710,31	24,70%	RS 695.341,32	84,37%	02/08/2020	Em processo de Elaboração da 5ª Medição
				2 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.	RS639.000,00													
				3 - SABINA ENGENHARIA LTDA.	RS655.926,51													
				4 - NASA CONSTRUTORA LTDA.	RS664.237,01													
				5 - ISM ENGENHARIA EIRELI	Inabilitada													
				6 - L.C. CARVALHARES ENGENHARIA - ME	Inabilitada													
				7 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA. - ME	RS 540.854,71													
				8 - ENGEFAP ENGENHARIA LTDA.	Inabilitada													
8	19.0.00009887-9	Reforma do prédio da comarca de Figueirópolis	Concorrência nº 005/2019; Contrato nº 110/2019, assinado em 28/09/2019; Ordem de Serviço: 21 / 10 /2019	1 - ISM ENGENHARIA EIRELI	RS473.253,66	ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP.	665.127,59	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 110/2019)	28,85%	Gestor Wilma / Fiscal Divina e Heloiza	Ordem de Serviço 21/10/2019 (Prazo 150 dias + 30 dias + 60 dias)	RS 473.253,66	RS 86.087,01	18,19%	RS 559.340,67	79,74%	17/06/2020	Em processo de Elaboração da 5ª Medição
				5 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA. ME	RS563.451,25													
				2 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Inabilitada													
				3 - ENGEFAP ENGENHARIA LTDA.	Inabilitada													
4 - P. P. A. CONSTRUÇÕES EIRELI ME	Inabilitada																	

9	19.0.00009888-7	Reforma do prédio da comarca de Arraias	. Concorrência nº 010/2019; . Contrato nº 146/2019, assinado em 24/10/2019; . Ordem de Serviço: 06/11/2019	2- ISM ENGENHARIA EIRELI RS563.119,36 2- SABINA ENGENHARIA LTDA. RS639.876,92 3- CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI Inabilitada 4- MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME Inabilitada 5- RF BARROS ENGENHARIA EIRELI Inabilitada	ISM ENGENHARIA EIRELLI - EPP	RS	653.361,63	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 110/2019)	13,81%	Gestor Wilma / Fiscal Divina e Heloiza	Ordem de Serviço 06/11/2019 (Prazo 150 dias + 90 dias) = 240 dias	RS 563.119,36	RS 180.268,18	32,01%	RS 743.387,54	94,74%	03/07/2020	Foi elaborada 4ª Medição
10	19.0.000019607-2	Reforma de Gabinete na sede do Palácio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	. Concorrência nº 008/2019; . Contrato nº 164/2019, assinado em 11/11/2019; . Ordem de Serviço: 28/11/2019	1- ISM ENGENHARIA EIRELI RS273.678,72 2- CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI RS298.197,40 3- ARARAÚNA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME Inabilitada 4- MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Inabilitada	ISM ENGENHARIA EIRELLI - EPP	RS	365.026,55	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 164/2019)	25,02%	Gestor Heloiza / Fiscal Dorvelly Sobrinho Costa/Kaciopp	Ordem de Serviço 25/11/2019 (Prazo 90 dias) + ORDEM DE PARALISACÃO 24/03/2020 + ORDEM DE REINICIO 04/06/2020	RS 273.678,72	RS 132.308,11	48,34%	RS 405.986,83	66,07%	02/07/2020	Foi elaborada 3ª Medição
11	19.0.00007419-8	Adequação e Reforma da Central de Almoarifado e Patrimônio - Anexo II do Tribunal de Justiça com execução de sistema de geração de energia fotovoltaica (sete microgeradoras fotovoltaicas on-grid)	. Concorrência nº 002/2020; . Contrato nº 76/2020, assinado em 01/06/2020; . Ordem de Serviço: 02/06/2020	1- ENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME RS1.026.298,81 2- SALINA CORP EIRELI - EPP RS1.165.746,74 3- CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI RS1.178.120,89 4- DI CASTRO CONSTRUTORA LTDA - ME RS1.179.039,60 5- CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA RS1.247.295,18 6- COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA RS1.261.853,25 7- EGYTO ENGENHARIA LTDA Inabilitada	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - LTDA.	RS	3.501.912,81	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 76/2020)	24,03%	Gestor Luciano Moura/ Fiscal Edward Afonso Kaciopp e Mario Sergio Loureiro Soares	(Prazo 90 dias)	RS 1.026.298,81	RS 0,00	0,00%	RS 1.026.298,81	0,00%	Expedida Ordem de Serviço	Obra Iniciada
12	19.0.000028437-0	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2019 (Serviços de instalação, manutenção, remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica e outros serviços de criação e embelezamento de salas e anexos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins)		CONSTRUPLAC COM. MAT. CONST. E SERVIÇOS - EIRELLI			Contrato N° 122/2019			Gestor Juliana Rosa Barcelos Costa	Prazo 360 dias	RS 1.692.636,70	RS 0,00	0,00%	RS 1.692.636,70	primeiro empenho RS 426.323,60 segundo empenho RS 488.968,20 (RS 915.291,80)	Ata em Execução	xxx

PROCESSOS EM FASE DE CONTRATAÇÃO

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Valor do Projeto ou Atividade para 2020 (Projeto Básico)	Descrição Processo Licitatório	Data Licitação	Prazo de Execução
13	19.0.000027497-9	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARAGUACEMA.	RS 3.218.672,60	Modalidade: Concorrência n.º 004/2020 / Tipo: Menor Preço Global	Data da abertura da sessão: Dia 10 de junho de 2020, às 08:30 horas (horário local).	240 Dias
14	20.0.000001999-3	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA	RS 3.064.945,53	Modalidade: Concorrência n.º 007/2020 / Tipo: Menor Preço Global	Data da abertura da sessão: Dia 01 de julho de 2020, às 08:30 horas	240 Dias
15	19.0.000039710-8	Contratação de empresa de Arquitetura e/ou Engenharia especializada e habilitada para elaboração dos projetos complementares (Básicos e Executivos) para viabilizar a contratação de empresa especializada para construção da obra do prédio do novo Fórum da Comarca de Gurupi.	RS 499.184,94	Modalidade: Concorrência n.º 005/2020	Data da abertura da sessão: Dia 22 de junho de 2020, às 08:30 horas	O prazo previsto para execução dos serviços é de aproximadamente 840 (oitocentos e quarenta) dias, sendo 120 (cento e vinte) dias o prazo para a elaboração dos projetos e 720 (setecentos e vinte) dias para o acompanhamento da obra, com um intervalo de 150 (cento e cinquenta) dias entre as duas etapas, o que perfaz um total de 990 (novecentos e noventa) dias. O prazo de vigência deverá ser de 33 (trinta e três) meses.
16	19.0.000039316-1	Contratação de empresa de Arquitetura/Engenharia habilitada e especializada na elaboração de Projetos de Arquitetura de Interiores, Luminotécnico, Elétrico, Cabeamento Estruturado e Mobiliário, visando a elaboração dos Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos de reforma dos Gabinetes dos Desembargadores do Edifício Sede do TJTO.	RS 593.905,92	Modalidade: Concorrência n.º 006/2020	Data da abertura da sessão: Dia 22 de junho de 2020, às 14:30 horas	O prazo previsto para execução dos serviços é de aproximadamente 480 (quatrocentos e oitenta) dias, sendo 120 (cento e vinte) dias o prazo para a elaboração dos projetos e 360 (trezentos e sessenta) dias o para para acompanhamento da obra, com um intervalo de 150 (cento e cinquenta) dias entre as duas etapas, o que perfaz um total de 630 (seiscentos e trinta) dias. O prazo de vigência deverá ser de 22 (vinte e dois) meses.
17	20.0.000002465-2	Aquisição de Usinas Microgeradoras Fotovoltaicas ON-GRID de modo suprir as demandas para cada localidade, conforme tabela no item (3.1), sendo cada unidade de placa de 360 Wp, incluso os serviços de implantação, suporte técnico, manutenção corretiva durante o período de garantia, projeto executivo e o "as built" do projeto executivo.	RS 3.711.341,90	Processo Licitatório (Interno)	Aguardando Publicação	Prazo total de execução da implantação de cada usina será de 60 (sessenta) dias corridos,

PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO INTERNA DO SETOR

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Valor do Projeto ou Atividade para 2020 (Projeto Básico)	Situação Atual do Projeto ou Atividade	Gestor/Resp. do Projeto ou Atividade	DATA ENCAMINHAMENTO PROCESSO DINFR
18	19.0.000030909-8	Implantação das Salas de Videoconferência	Execução projeto Modelo	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	Levantamento de orçamento p/ Processo Licitatório
19	XXXXX	Reforma do Auditório da Sede do Tribunal de Justiça	Elaboração de Projeto Básico	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	15 DE JUNHO DE 2020
20	19.0.000032545-0	Reforma do Prédio da Comarca de Paranã	Elaboração de Projeto Básico	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	10 DE JULHO DE 2020
21	19.0.000032546-8	Reforma do Prédio da Comarca de Palmeiropolis	Elaboração de Projeto Básico	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	20 DE JULHO DE 2020
22	19.0.000039588-1	Reforma do Prédio da Comarca de Wanderlandia	Elaboração de Projeto Básico	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	24 DE JULHO DE 2020
23	19.0.000032544-1	Reforma do Prédio da Comarca de Pedro Afonso	Elaboração de Projeto Básico	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	14 DE SETEMBRO DE 2020
24	20.0.000001983-7	Construção de Arquivo/Estacionamento do Fórum da Comarca de Araguaína	Elaboração de Projeto Básico	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	10 DE JULHO DE 2020
25	XXXXX	Construção de Refeitório / Arquivos do Fórum da comarca de Palmas	Elaboração de Projeto Básico	Em elaboração	Equipe DIVENG + DIVARQ	24 DE JULHO DE 2020