

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (FEVEREIRO / 2021)

OBRAS EM EXECUÇÃO (Construção)

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	Situação Atual do Projeto ou Atividade	PERCENTUAL DESCONTO LICITAÇÃO	Gestor do Projeto ou Atividade	Data Ordem de Serviço	VALOR CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO	%	REAJUSTE	NOVO VALOR CONTRATO	% EXECUTADO (AFERIDO MEDIÇÃO)	DATA VENCIMENTO CONTRATO	DESCRIÇÃO
1	19.0.00003255-0	Construção do prédio da comarca de Miracema	. Concorrência nº 001/2019; . Contrato nº 042/2019; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 420 dias corridos.	1 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA. 2 - CONSTRUTORA LDN LTDA.	R\$4.424.606,40 R\$4.905.546,93	COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	R\$ 4.911.639,19	Fase de Fiscalização da Execução da Obra - Contrato Nº 42/2019	9,92%	Gestor Luciano / Fiscal Mário, Juarez e Kneipp	27/05/2019 (Prazo 420 dias)	R\$ 4.424.606,40	R\$ 688.591,68	15,56%	R\$ 29.158,54	R\$ 5.142.356,62	100,00%	(Recebimento Provisório 22/07/2020)	Obra Entregue com Recebimento Provisório, aguardando documentação conforme CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato para expedição do Termo de Recibo Definitivo
2	19.0.000007413-9	Construção do prédio da comarca de Paraíso do Tocantins.	. Concorrência nº 009/2019; . Contrato nº 198/2019; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 360 dias corridos.	1 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA. 2 - CONSTRUTORA LDN LTDA. 2 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL	R\$9.013.490,60 R\$9.487.884,17 Inabilitada	COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	R\$ 10.065.867,62	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 198/2019)	10,45%	Gestor Divina / Fiscal Luciano Moura, Juarez	Ordem de Serviço 07/01/2020 (Prazo 360 dias) + ADITIVO DE PRAZO 90 DIAS	R\$ 9.013.490,60	R\$ 0,00	0,00%	xx	R\$ 9.013.490,60	59,32%	01/04/2021	Elaboração da 8ª Medição
3	20.0.00001999-3	Construção do prédio da comarca de Cristalândia	. Concorrência nº 007/2020; . Contrato nº 132/2020 . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 240 dias corridos.	1 - ISM ENGENHARIA EIRELI 2 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA 3 - TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA 4 - TEWAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 5 - MENEZES IND. E COM. LTDA 6 - MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 7 - SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	R\$2.290.375,73 R\$2.599.992,29 R\$2.683.535,93 Inabilitada R\$2.573.611,02 R\$2.556.550,49 R\$2.767.902,26	ISM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 3.064.945,53	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 132/2020)	25,27%	Gestor Wilma Virginia A. R. Assunção / Fiscal Luciano Moura e Juarez Lopes Marinho	Ordem de Serviço 23/09/2020 (Prazo 240 dias)	R\$ 2.290.375,73	R\$ 0,00	0,00%	xx	R\$ 2.290.375,73	10,15%	22/05/2021	Elaboração da 2ª Medição
4	19.0.000027497-9	Construção do prédio da comarca de Araguaema	. Concorrência nº 004/2020; . Contrato nº 151/2020 . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 240 dias corridos.	1 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA 2 - MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 3 - ACAUÁ CONSTRUTORA 4 - BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 5 - D LUCENA CONSTRUTORA LTDA 6 - TRADIÇÃO ENGENHARIA LTD 7 - MENELIK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	R\$2.638.947,50 R\$2.695.727,53 R\$3.120.000,00 Inabilitada Inabilitada Inabilitada Inabilitada	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 3.218.672,60	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 151/2020)	18,01%	Gestor Wilma Virginia A. R. Assunção / Fiscal Luciano Moura e Juarez Lopes Marinho	Ordem de Serviço 23/09/2020 (Prazo 240 dias)	R\$ 2.638.947,50	R\$ 0,00	0,00%	XX	R\$ 2.638.947,50	6,67%	03/06/2021	Elaboração da 1ª Medição
5	19.0.000007416-3	Construção do estacionamento do fórum de Porto Nacional	. Concorrência nº 006/2019; . Contrato nº 138/2019; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 180 dias corridos.	1 - FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE 3 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA. 4 - NASA CONSTRUTORA LTDA 5 - METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 6 - ENGICOM ENGENHARIA IND. E COMERCIO EIRELI 7 - P. P. A. CONSTRUÇÕES EIRELI ME	R\$1.276.916,25 R\$1.354.500,04 R\$1.430.000,00 Inabilitada Inabilitada Inabilitada R\$1.310.157,48	FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.	R\$1.513.466,45	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 138/2019)	18,53%	Gestor Kneipp / Fiscal Dorvelly Sobrinho Costa	Ordem de Serviço 04/11/2019 (Prazo 180 dias) + ORDEM DE PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA (24/03/2020) + ORDEM DE REINICIO 29/05/2020	R\$ 1.276.916,25	R\$ 12.226,91	0,96%	xx	R\$ 1.289.143,16	100,00%	17/08/2020	Obra Entregue com Recebimento Provisório, aguardando correção das pendências e Documentação conforme CLÁUSULA QUINTA do contrato para expedição do Termo de Recibo Definitivo
6	19.0.000026694-1	Execução de serviços de Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico/SPDA do Fórum da Comarca de Gurupi.	. Concorrência nº 11/2019; . Contrato nº 196/2019; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 60 dias corridos.	1 - MORAIS E MOREIRA LTDA-ME 2 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA 3 - COELHO E NETO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	R\$233.175,85 R\$266.000,00 Inabilitada	MORAIS E MOREIRA LTDA-ME	R\$274.592,96	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 196/2019)	15,08%	Gestor Luciano / Fiscal Dorvelly Sobrinho Costa e Juarez	Ordem de Serviço 22/01/2020 (Prazo 60 dias + 45 dias) ORDEM DE PARALISAÇÃO 24/03/2020	R\$ 233.175,85	R\$ 55.395,12	23,76%	xx	R\$ 288.570,97	100,00%	(Recebimento Provisório 01/12/2020)	Obra com Recebimento Provisório (Aguardando Correção das pendências por parte da empresa Contratada)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (FEVEREIRO / 2021)

OBRAS EM EXECUÇÃO (Reforma)

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	Situação Atual do Projeto ou Atividade	PERCENTUAL DESCONTO LICITAÇÃO	Gestor do Projeto ou Atividade	Data Ordem de Serviço	VALOR CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO	%		NOVO VALOR CONTRATO	% EXECUTADO (AFERIDO MEDIÇÃO)	DATA VENCIMENTO CONTRATO	DESCRIÇÃO
7	19.0.000012621-0	Reforma do prédio da comarca de PIUM	. Concorrência nº 002/2019; . Contrato nº 105/2019, assinado em 17/09/2019; . Ordem de Serviço: OUT/2019.	1 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA. ME	RS737.232,99	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA - EPP	1.036.523,30	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 105/2019)	28,87%	Gestor Luciano e Wilma / Fiscal Dorvely	Ordem de Serviço 30/09/2019 (Prazo 180 dias + 60 dias = 240 dias)	RS 737.232,99	RS 107.121,98	14,53%	xx	RS 844.354,97	100,00%	(Recebimento Definitivo 10/08/2020)	Obra Entregue com Recebimento Definitivo
				2 - ISM ENGENHARIA EIRELI	RS951.432,41														
				3 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.	RS958.000,00														
				4 - SABINA ENGENHARIA LTDA.	RS987.579,79														
				5 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Inabilitada														
				6 - CONSTRUTORA MENDES EIRELI ME	Inabilitada														
				7 - PPA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	Inabilitada														
8	19.0.000009891-7	Reforma do prédio da comarca de Itaguatins	. Concorrência nº 007/2019; . Contrato nº 114/2019, assinado em 28/09/2019; . Ordem de Serviço: 26/09/2019	1 - MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	RS402.652,89	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - LTDA.	522.326,45	Fase de Recebimento Definitivo (Contrato Nº 114/2019)	22,91%	Gestor kneipp / Fiscal Dorvely Sobrinho Costa	Ordem de Serviço 26/09/2019 (Prazo 150 dias)	RS 402.652,89	RS 60.943,00	15,14%	xx	RS 463.595,89	100,00%	(Recebimento Definitivo 18/12/2020)	Obra Entregue com Recebimento Definitivo
				2 - ISM ENGENHARIA EIRELI	RS427.044,30														
				3 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	RS433.286,99														
				4 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.	RS508.000,00														
				5 - M.C COMÉRCIO PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Inabilitada														
9	19.0.000009886-0	Reforma do prédio da comarca de Alvorada	. Concorrência nº 004/2019; . Contrato nº 121/2019, assinado em 02/09/2019; . Ordem de Serviço: 06 / 12 /2019	1 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	RS557.631,01	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONST. E SERVIÇOS EIRELI	657.270,69	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 121/2019)	15,16%	Gestor Wilma / Fiscal Divina e Heloiza	Ordem de Serviço 06/11/2019 (Prazo 150 dias + 120 dias)	RS 557.631,01	RS 137.710,31	24,70%	xx	RS 695.341,32	100,00%	(Recebimento Provisório 02/08/2020)	Obra Entregue com Elaboração de Recebimento Definitivo
				2 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA.	RS639.000,00														
				3 - SABINA ENGENHARIA LTDA.	RS655.926,51														
				4 - NASA CONSTRUTORA LTDA.	RS664.237,01														
				5 - ISM ENGENHARIA EIRELI	Inabilitada														
				6 - LC CARVALHARES ENGENHARIA - ME	Inabilitada														
				7 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA. - ME	RS 540.854,71														
				8 - ENGEFAP ENGENHARIA LTDA.	Inabilitada														
10	19.0.000009887-9	Reforma do prédio da comarca de Figueirópolis	. Concorrência nº 005/2019; . Contrato nº 110/2019, assinado em 28/09/2019; . Ordem de Serviço: 21 / 10 /2019	1 - ISM ENGENHARIA EIRELI	RS473.253,66	ISM ENGENHARIA EIRELI EPP.	665.127,59	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 110/2019)	28,85%	Gestor Wilma / Fiscal Divina e Heloiza	Ordem de Serviço 21/10/2019 (Prazo 150 dias + 30 dias + 60 dias)	RS 473.253,66	RS 86.087,01	18,19%	xx	RS 559.340,67	100,00%	(Recebimento Definitivo 10/11/2020)	Obra Entregue com Recebimento Definitivo
				5 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA. ME	RS563.451,25														
				2 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Inabilitada														
				3 - ENGEFAP ENGENHARIA LTDA.	Inabilitada														
				4 - P. P. A. CONSTRUÇÕES EIRELI ME	Inabilitada														
11	19.0.000009888-7	Reforma do prédio da comarca de Arraás	. Concorrência nº 010/2019; . Contrato nº 146/2019, assinado em 24/10/2019; . Ordem de Serviço: 06/11/2019	2 - ISM ENGENHARIA EIRELI	RS563.119,36	ISM ENGENHARIA EIRELI EPP	653.361,63	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato Nº 110/2019)	13,81%	Gestor Wilma / Fiscal Divina e Heloiza	Ordem de Serviço 06/11/2019 (Prazo 150 dias + 90 dias) = 240 dias	RS 563.119,36	RS 180.268,18	32,01%	xx	RS 743.387,54	100,00%	(Recebimento Provisório 03/07/2020)	Aguardando Documentação p/ Recebimento Definitivo
				2 - SABINA ENGENHARIA LTDA.	RS639.876,92														
				3 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	Inabilitada														
				4 - MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME	Inabilitada														
				5 - RF BARROS ENGENHARIA EIRELI	Inabilitada														

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (FEVEREIRO / 2021)

12	19.0.000019607-2	Reforma de Gabinete na sede do Palácio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	<p>Concorrência nº 008/2019; Contrato nº 164/2019, assinado em 11/11/2019; Ordem de Serviço: 28/11/2019</p>	<p>1 - ISM ENGENHARIA EIRELI RS273.678,72</p> <p>2 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI RS298.197,40</p> <p>3 - ARARAÚNA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME Inabilitada</p> <p>4 - MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Inabilitada</p>	ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP	RS	365.026,55	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 164/2019)	25,02%	Gestor Holiza / Fiscal Darvelly Sobrinho Costa/Kneipp	Ordem de Serviço 25/11/2019 (Prazo 90 dias) * ORDEM DE PARALISAÇÃO 24/03/2020 * ORDEM DE REINÍCIO 04/06/2020	RS 273.678,72	RS 132.308,11	48,34%	xx	RS 405.986,83	100,00%	(Recebimento Definitivo 14/10/2020)	Obra Entregue com Recebimento Definitivo
13	19.0.000007419-8	Adequação e Reforma da Central de Almoço e do Patrimônio - Anexo II do Tribunal de Justiça com execução de sistema de geração de energia fotovoltaica (usina microgeradoras fotovoltaicas on-grid)	<p>Concorrência nº 002/2020; Contrato nº 76/2020, assinado em 01/06/2020; Ordem de Serviço: 02/06/2020</p>	<p>1 - ENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME RS1.026.298,81</p> <p>2 - SALINA CORP EIRELI - EPP RS1.165.746,74</p> <p>3 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI RS1.178.120,89</p> <p>4 - DI CASTRO CONSTRUTORA LTDA - ME RS1.179.039,60</p> <p>5 - CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA RS1.247.295,18</p> <p>6 - COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA RS1.261.853,25</p> <p>7 - EGYTO ENGENHARIA LTDA Inabilitada</p>	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO - LTDA.	RS	RS1.350.912,81	Fase de Fiscalização da Execução da Obra (Contrato N° 76/2020)	24,03%	Gestor Luciano Moura/ Fiscal Edward Afonso Kneipp e Mario Sergio Loureiro Soares	(Prazo 90 dias) + 30 dias = Total 120 dias	RS 1.026.298,81	RS 461.633,14	44,98%	xx	RS 1.487.931,95	100,00%	(Recebimento Provisório 30/09/2020)	Obra Entregue com Recebimento Provisório, aguardando correção das pendências e documentação conforme CLÁUSULA QUINTA do contrato para expedição do Termo de Recibo Definitivo
14	19.0.000028437-0	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019 (Serviços de instalação, manutenção, remoção e recuperação de forros e paredes em divisórias de gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica e outros serviços de criação e esmembramento de salas e anexos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins)	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONST. E SERVIÇOS - EIRELI.			Contrato Nº 122/2019			Gestor Juliana Rosa Barcelos Costa			Prazo 360 dias	RS 1.692.636,70	RS 0,00	0,00%	RS 1.692.636,70	Total Executado R\$ 669.116,31	Ata em Execução	
15	19.0.000030909-8	Implantação das Salas de Videoconferência	Convênio firmado entre o Estado do Tocantins e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, visando à implantação do projeto de videoconferência, que irá permitir a realização de audiências criminais telepresenciais, com segurança e economia de recursos públicos, além da agilidade processual, trazendo diversos benefícios para os envolvidos e para a sociedade.			Convênio Nº 21/2019			Gestor DINFR			Prazo 60 dias	RS 3.000.000,00	RS 0,00	0,00%	RS 3.000.000,00		Processo em Execução	

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (FEVEREIRO / 2021)

CONTRATAÇÕES - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

RS 6.777.653,30 RS 7.473.922,62 RS 696.269,32 RS 825.267,78

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	Situação Atual do Projeto ou Atividade	PERCENTUAL DESCONTO LICITAÇÃO	Gestor do Projeto ou Atividade	Data Ordem de Serviço	VALOR CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO	%	REAJUSTE	NOVO VALOR CONTRATO	% EXECUTADO (AFERIDO MEDIÇÃO)	DATA VENCIMENTO CONTRATO	DESCRIÇÃO
16	19.0.000039316-1	Contratação de empresa de Arquitetura/Engenharia habilitada e especializada na elaboração de Projetos de Arquitetura de Interiores, Luminotécnico, Elétrico, Cabearno Estruturado e Mobiliário, visando a elaboração dos Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos de reforma dos Gabinetes dos Desembargadores do edifício Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.	Concorrência nº 006/2020; Contrato nº 119/2019, assinado em 14/08/2019; Ordem de Serviço: 09/09/2020.	1 - A3E PROJETOS LTDA - ME.	R\$338.023,71	A3E PROJETOS LTDA - ME	RS 593.905,92	Fase de Fiscalização do Contrato Nº 119/2020	51,26%	Gestor Luciano e Wilma / Fiscal Juarez Lopes Marinho e Juliana Rosa Barcelos Costa	Ordem de Serviço 309/09/2020 (Prazo Total 360 dias)	R\$ 338.023,71	R\$ 0,00	0,00%	xx	R\$ 338.023,71	Entregue Estudo Preliminares e Anteprojeto (20%)	04/09/2021	Projetos em Execução
17	19.0.000039316-1	Contratação de empresa de Arquitetura e/ou Engenharia especializada e habilitada para elaboração dos projetos complementares (Básicos e Executivos) para viabilizar a contratação de empresa especializada para construção da obra do prédio do novo Fórum da Comarca de Gurupi.	Concorrência nº 005/2020; Contrato nº 198/2020, assinado em 16/11/2020; Ordem de Serviço: 24/11/2020.	1 - A3E PROJETOS LTDA - ME. 2 - NORTE BIM CONSTRUÇÕES E TREINAMENTOS LTDA	R\$486.342,61 Inabilitada	A3E PROJETOS LTDA - ME	RS 499.184,94	Fase de Fiscalização do Contrato Nº 198/2020	2,57%	Gestor Luciano e Wilma / Fiscal Juarez Lopes Marinho e Juliana Rosa Barcelos Costa	Ordem de Serviço 24/11/2020 (Prazo 630 dias)	R\$ 486.342,61	R\$ 0,00	0,00%	xx	R\$ 486.342,61	Liberação de 50% do valor referente a Maquete Física	16/08/2022	Projetos em Execução

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (FEVEREIRO / 2021)

PROCESSOS EM LICITAÇÃO (OBRAS DE REFORMAS)

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	Situação Atual do Projeto ou Atividade	PERCENTUAL DESCONTO LICITAÇÃO	Gestor do Projeto ou Atividade	Data Ordem de Serviço	VALOR CONTRATO	REPROGRAMAÇÃO	%	NOVO VALOR CONTRATO	% EXECUTADO (AFERIDO MEDIÇÃO)	DATA VENCIMENTO CONTRATO	DESCRIÇÃO	
18	20.0.000013163-7	Contratação de empresa para execução da Reforma do Auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins com substituição do carpete, painéis acústicos, forro acústico, instalação de iluminação, implantação de acessibilidade ao palco, readequação das instalações hidráulicas e outros serviços.	Concorrência nº 010/2020;	1 - COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$1.399.707,98	ISOLACUSTIC SOLUÇÕES ACÚSTICAS LTDA	R\$1.400.362,60	Contrato Nº 18/2021	28,59%	Gestor Arquiteta JULIANA, Substituto HELOIZA, Fiscalização Juarez e Mario Sergio	PRAZO 120 DIAS	R\$ 999.992,00	XX	XX	XX	R\$ 999.992,00	0,00%	xx	Contrato Assinado (Aguardando documentação p/ emissão da ordem de serviço)
				2 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$1.227.869,17														
				3 - ISM ENGENHARIA EIRELI	DESCLASSIFICADA (Correção Planilha) R\$ 1.294.613,82														
				4 - CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA	R\$1.212.948,74														
				5 - ISOLACUSTIC SOLUÇÕES ACÚSTICAS LTDA	R\$999.992,00														
				6 - MENEZES IND E COM LTDA - ME	Inabilitada														
				7 - MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	DESCLASSIFICADA (Correção Planilha) R\$ 1.253.922,37														
19	19.0.000039588-1	Contratação de empresa especializada para execução da Reforma do Fórum da Comarca de Wanderlândia/TO	Concorrência nº 009/2020;	1 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$526.577,98	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$598.308,39	Contrato Nº 9/2021	25,24%	Gestor Divina - Substituto Eduardo - Fiscal Zailon e Dorvely	PRAZO 150 DIAS	R\$ 447.311,80	XX	XX	XX	R\$ 447.311,80	0,00%	xx	Emissão da Ordem de Serviço em 03/03/2021
				2 - ISM ENGENHARIA EIRELI	R\$466.885,79														
				3 - LIMA E LINDENBERG MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$507.345,11														
				4 - MORAIS E MOREIRA LTDA	R\$542.459,30														
				5 - MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$447.311,80														
20	19.0.000032545-0	Contratação de empresa para execução da Reforma do Fórum da Comarca de Paranã.	Concorrência nº 013/2020;	1 - MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	R\$642.876,54	MHM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	R\$824.285,31	Contrato Nº 8/2021	22,01%	Gestor Mario Sergio - Substituto Luciano Moura - Fiscal Divina e Juarez	PRAZO 150 DIAS	R\$ 642.876,54	XX	XX	XX	R\$ 642.876,54	0,00%	xx	Emissão da Ordem de Serviço em 03/03/2021
				2 - GÁVEA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$649.495,46														
				3 - ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	R\$650.140,98														
				4 - ISM ENGENHARIA EIRELI	R\$663.151,89														
				5 - LIMA E LINDENBERG MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	R\$715.447,07														
				6 - MORAIS & MOREIRA CONSULTORIA E ENGENHARIA	R\$819.550,81														
				7 - ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME	Inabilitada														
				8 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	Inabilitada														
21	19.0.000032546-8	Contratação de empresa especializada para execução da Reforma do Fórum da Comarca de Palmeirópolis/TO	Concorrência nº 008/2020;	1 - CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$656.455,98	ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDAME	R\$757.635,24	Contrato Nº 7/2021		Gestor Mario Sergio - Substituto Luciano Moura - Fiscal Divina e Juarez	PRAZO 150 DIAS	R\$ 559.723,92	XX	XX	XX	R\$ 559.723,92	0,00%	xx	Emissão da Ordem de Serviço em 04/03/2021
				2 - ISM ENGENHARIA EIRELI	R\$602.199,22														
				3 - MORAIS E MOREIRA LTDA	R\$734.529,85														
				4 - PCR PROJETOS CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM E CONSULTORIA ELÉTRICA EIRELI	Inabilitada														
				5 - MENEZES IND E COM LTDA - ME	R\$589.935,69														
				6 - ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDAME	R\$559.723,92														

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (FEVEREIRO / 2021)

PROCESSOS EM FASE DE ELABORAÇÃO

	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	PRAZO EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO
22	20.0.000013211-0	Contratação de empresa especializada para a execução da construção da Central de Coleta de Resíduos na SEDE do Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.	CONCORRÊNCIA N.º 012/2020 (necessidade de alteração no Projeto Básico/Edital da Concorrência n.º 012/2020)	R\$ 191.822,84	90 (noventa) dias corridos	Processo em Fase de Licitação Interna
23	20.0.000002465-2	Registro de preços visando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia fotovoltaica ON-GRID.	Pregão Eletrônico n.º 064/2020	R\$ 4.141.003,47	90 (noventa) dias corridos	Adequação do Termo de Referência p/ Licitação
24	19.0.000028224-6	Contratação de empresa especializada para Elaboração do Projeto Executivo e Implantação do Sistema de Detecção, Alarme e Supressão de Incêndios por agentes limpos para Data Center site Principal e Site Backup do Tribunal de Justiça do Estado do	Pregão Eletrônico n.º ___/2020	R\$ 259.526,92	60 (sessenta) dias corridos	Adequação do Termo de Referência p/ Licitação

PROCESSO EM FASE DE ELABORAÇÃO E PREVISTO NO ORÇAMENTO 2021 - DINFR

Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Dados Licitação	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	PRAZO EXECUÇÃO	DESCRIÇÃO
25	XXXX	Construção do prédio da comarca de Colméia	XXXX	R\$ 2.950.002,51	360 dias	Projeto em fase de elaboração do Projeto Básico p/ Licitação no exercício 2021
26	XXXX	Construção do prédio da comarca de Gurupi - 1ª Fase	XXXX	R\$ 9.224.797,86	24 Mês	Aguardando Conclusão dos Projetos Complementares p/ elaboração do Projeto Básico para Licitação
27	20.0.000001983-7	Reforma e Ampliação do prédio da comarca de Araguaína (telhado da garagem e arquivo geral)	XXXX	R\$ 2.098.408,95	150 dias	Projeto em fase de elaboração do Projeto Básico p/ Licitação no exercício 2021
28	XXXX	Reforma e Ampliação do prédio da comarca de Palmas (refeitório, recepção e fachada)	XXXX	R\$ 2.391.272,55	180 dias	Projeto em fase de elaboração do Projeto Básico p/ Licitação no exercício 2021
29	19.0.000032544-1	Reforma e Ampliação do Prédio da Comarca de Pedro Afonso	XXXX	R\$ 1.862.240,00	210 dias	Projeto em fase de conclusão; foi levantado todos os serviços necessário para reforma
30	XXXX	Reforma de gabinetes de desembargadores	XXXX	R\$ 2.744.000,00	360 dias	Aguardando Conclusão dos Projetos dos Gabinetes p/ elaboração do Projeto Básico para Licitação
31	XXXX	Reforma do prédio da comarca de Filadélfia	XXXX	R\$ 661.412,00	150 dias	Projeto em fase de elaboração do Projeto Básico p/ Licitação no exercício 2021
32	XXXX	Reforma do prédio da comarca de Novo Acordo	XXXX	R\$ 639.928,00	150 dias	Será levantado "in loco" relatório com caderno de necessidades p/ reforma
33	XXXX	Reforma do prédio da comarca de Guaraí	XXXX	R\$ 839.877,60	90 dias	Será levantado "in loco" relatório com caderno de necessidades p/ execução da Manutenção e Pintura do Prédio
34	XXXX	Reforma do prédio da comarca de Xambioá	XXXX	R\$ 744.924,00	150 dias	Será levantado "in loco" relatório com caderno de necessidades p/ reforma
35	XXXX	Reforma do prédio da comarca de Miranorte	XXXX	R\$ 449.260,35	90 dias	Será levantado "in loco" relatório com caderno de necessidades p/ reforma
36	XXXX	Adequação e ampliação (CEI) Sala de Música, horta e Outros	XXXX	R\$ 268.600,00	90 dias	Projeto em fase de elaboração do Projeto Básico p/ Licitação no exercício 2021
37	XXXX	Reforma do prédio da comarca de Porto Nacional (Pintura)	XXXX	R\$ 457.728,86	90 dias	Será levantado "in loco" relatório com caderno de necessidades p/ execução da Manutenção e Pintura do Prédio
38	XXXX	Reforma do prédio da comarca de Araguaínas	XXXX	R\$ 795.236,00	150 dias	Será levantado "in loco" relatório com caderno de necessidades p/ reforma
39	XXXX	Reforma e Ampliação do prédio da comarca de Augustinópolis	XXXX	R\$ 1.098.591,80	150 dias	Será levantado "in loco" relatório com caderno de necessidades p/ reforma