

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (SETEMBRO/ OUTUBRO 2022)

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

OBRAS EM EXECUÇÃO

ÍTEM	COMARCA	Nº SEI	DADOS DA LICITAÇÃO	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	VALOR DESCONTO NA LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR CONTRATO	DATA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	SITUAÇÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	FISCAIS	GESTOR/ SUBSTITUTO
7	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVO ACORDO	21.0.000005480-9	. Concorrência nº 002/2021; . Contrato nº 05/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 120 dias corridos.	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 862.323,79	R\$ 989.907,75	273.129,18	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	nº 5/2022, após a supressão e acréscimo, passará de R\$ 716.778,57 para R\$ 858.992,12 + SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 5/2022, ONDE O valor global do Contrato, após o acréscimo, passará de R\$ 858.992,12 para R\$ 868.035,42	14/02/2022	120 + 60 DIAS	13/08/2022	Obra com Termo de Recebimento Provisório	100,00%	Engº Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 358520, como fiscal do contrato nº 5/2022, e a servidora Heloiza Simomni Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 353366	Engº Dorvelly Sobrinho Costa, matrícula nº 353219, como gestor do contrato nº 5/2022, e o servidor Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula 358413, como substituto
				IKEDA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS	R\$ 912.619,63											
				ISM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 926.868,43											
				MN ENGENHARIA EIRE	R\$ 930.458,29											
				CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA	R\$ 979.000,00											
8	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDRO AFONSO	21.0.000003081-0	. Concorrência nº 007/2021; . Contrato nº 157/2022; . Aguardando Emissão da Ordem de Serviço	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.832.210,04	R\$ 2.101.544,90	R\$ 269.334,86	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.832.210,04	02/05/2022	180	29/10/2022	Obra em Execução (1ª MEDIÇÃO, VALOR TOTAL AFERIDO R\$ 114.736,09)	6,26%	Engº Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula nº 358413, como fiscal do contrato nº 157/2022, e a servidora Heloiza Simomni Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 353366	Engº Dorvelly Sobrinho Costa, matrícula 353219, como gestor do contrato nº 157/2022, e o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como substituto
9	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE FILADELFIA	21.0.000006551-7	. Concorrência nº 006/2021; . Contrato nº 91/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 360 dias corridos.	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$ 1.641.299,86	R\$ 2.113.436,54	R\$ 472.136,68	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	R\$ 1.641.299,86	21/03/2022	360	16/03/2023	Obra em Execução (AFERIDA 3ª MEDIÇÃO)	66,84%	Engº Dorvelly Sobrinho Costa, matrícula nº 353219, como fiscal do contrato nº 91/2022, e a servidora Heloiza Simomni Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 353366	Engº Luciano Moura, matrícula 352750, como gestor do contrato nº 157/2022, e o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como substituto
				CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 1.649.362,29											
				CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.865.702,92											
10	EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DA TOMADA DE CORRENTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ATÉ A SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	22.0.000002661-5	. Tomada de Preço nº 001/2022; . Contrato nº 149/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 90 dias corridos.	DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 359.850,50	R\$ 359.850,50		DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 359.850,50	25/04/2022	90	24/07/2022	Obra com Recebimento Definitivo	100,00%	Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como fiscal do contrato nº 149/2022, e o servidor Lindomar José da Cunha, matrícula nº 352230	Ruto César Moreira Costa, matrícula 199325, como gestor do contrato nº 149/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352750, como substituto
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE LED E ACESSÓRIOS NO AUDITÓRIO DA SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	21.0.000030597-6	. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 . Contrato Nº 6/2022; . Em Execução; . Vigência vinc. exec.obra: 90 dias corridos.	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	R\$ 416.960,00	R\$ 474.118,74	R\$ 57.158,74	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	R\$ 416.960,00	21/03/2022	20	10/04/2022	Telões em Execução	100%	Comissão para recebimento: Kneipp, Luciano Moura e Joana Darc Batista Silva	
12	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORROS E PAREDES EM DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO OU ALVENARIA EM PALMAS - TO	21.0.000014835-8	. Processo Administrativo 21.0.000014835-8 . Pregão Eletrônico - SRP Nº 7/2022 . Validade da Ata: 12 (doze) meses	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 4.376.522,40	R\$ 6.181.895,90	R\$ 1.805.373,50	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 4.376.522,40	27/04/2022	360	22/04/2023	Ata de Registro de Preços Nº 58/2022 em EXECUÇÃO	0,00%	Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula 353552, como gestor da Ata de Registro de Preços nº 58/2022, e o servidor Juarez lopes marinho, matrícula 353163, como substituto	
13	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORROS E PAREDES EM DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO OU ALVENARIA NAS COMARCAS DO INTERIOR	21.0.000021424-5	. Processo Administrativo 21.0.000021424-5 . Pregão Eletrônico - SRP Nº 13/2022 . Validade da Ata: 12 (doze) meses	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 1.574.920,00	3.956.439,25	R\$ 1.177.514,55	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 1.574.920,00	27/04/2022	360	22/04/2023	Ata de Registro de Preços em EXECUÇÃO	0%	servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como gestor do contrato nº 225/2022, e o servidor Ruto Cesar Moreira Costa, matrícula nº 199325, como substituto	
				CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 1.204.004,70			L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.204.004,70	27/04/2022	360	22/04/2023	Ata de Registro de Preços em EXECUÇÃO	0%		
14	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS -TO	22.0.000000342-9	. Concorrência nº 003/2022; . Contrato nº 245/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI (ME-EPP)	R\$ 5.727.254,84	R\$ 6.171.925,02	R\$ 444.670,18	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI (ME-EPP)	R\$ 5.727.254,84	18/07/2022	420	11/09/2023	Obra em Execução (AFERIDA 1ª MEDIÇÃO = R\$ 293.394,88)	5,12%	Engº Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 358520, como fiscal do contrato nº 245/2022, e o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163	Engº Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como gestor do contrato nº 245/2022, e o servidor Dorvelly Sobrinho Costa
				IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 5.727.276,29											
				COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$ 6.097.023,54											

OBRAS EM FASE DE LICITAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO					
ÍTEM	COMARCA	Nº SEI	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	DATA PREVISTA PARA LICITAÇÃO
1	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TO	22.0.000006990-0	Processo em fase de Licitação Externa (Data e horário de recebimento da Documentação e Proposta: dia 26/10/2022, às 14:00 horas (horário local))	R\$ 26.625.671,73	26/10/2022
2	CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO NO DEPÓSITO CENTRAL DO PODER JUDICIÁRIO - ANEXO IV	22.0.000011670-3	Processo em Fase de Licitação Interna	R\$ 8.263.678,56	27/11/2022
3	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA PALMAS	22.0.000001034-4	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	R\$ 191.822,84	01/10/2022
4	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA PORTO NACIONAL	22.0.000001033-6	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	R\$ 191.822,84	01/10/2022
5	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA DE ARAGUATINS	22.0.000001032-8	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	R\$ 191.822,84	01/10/2022
6	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA DE ARAGUAINA	22.0.000001031-0	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	R\$ 191.822,84	01/10/2022
7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT	22.0.000000344-5	Processo em fase de conclusão do Projeto Arquitetônico	xxx	xxx
8	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMAS (FÓRUM)	22.0.000000343-7	Projeto Basico em fase de Elaboração	xxx	xxx