

Relatório de acompanhamento de programa, ações, projetos e obras desenvolvidos pelo Poder Judiciário - Exercício 2019 (Mês Julho)

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

OBRAS CONCLUÍDAS								
Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Empresa Contratada	Situação Atual do Projeto ou Atividade	VALOR BASE TJTO (LICITAÇÃO)	VALOR CONTRATO	PERCENTUAL EXECUTADO	
1	18.0.000008942-3	Execução de terraplanagem e muro de divisa do terreno destinado à construção da Cidade do Judiciário	ISM ENGENHARIA EIRELI - EPP. CNPJ/MF nº 27.328.042/0001-02	Obra Concluída e Liquidada	R\$ 2.597.460,61	R\$ 2.192.180,49	100,00%	
2	17.0.000014971-3	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de serviços de REFORMA DO PALÁCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (Execução de Pintura, Cobertura, Sistema de SPDA/Aterramento, Melhoria da Acessibilidade e do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico e Adequações das Instalações Elétricas)	SABINA ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/MF nº 02.658.040/0001-50	Elaborando Termo de Recebimento Provisório	R\$ 3.448.360,47	VALOR CONTRATO R\$ 2.967.011,10 = PRIMEIRO TERMO ADITIVO R\$ 697.629,17 = SEGUNDO TERMO ADITIVO R\$ 590.182,92 = VALOR TOTAL R\$ 4.254.823,19	100,00%	
OBRAS EM EXECUÇÃO								
Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Empresa Contratada	Situação Atual do Projeto ou Atividade	Previsão de Conclusão	VALOR BASE TJTO (LICITAÇÃO)	VALOR TOTAL CONTRATO	PERCENTUAL EXECUTADO
3	17.0.000025104-6	Instalação de Ar condicionado Split no prédio do Forum Palmas	SABINA ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/MF nº 02.658.040/0001-50	Obra em Andamento	05 de outubro de 2019	R\$ 1.798.877,94	R\$ 1.636.000,00	50,94%
4	19.0.000003255-0	construção do prédio da comarca de Miracema	COCEÑO CONSTRUTORA CENTRO NORTE - LTDA, CNPJ/MF nº 38.146.510/0001-44	Obra em Andamento	21 de julho de 2020	R\$ 4.911.639,19	R\$ 4.424.606,40	9,13%
PROCESSO EM LICITAÇÃO								
Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Situação Atual do Projeto ou Atividade	Prazo Previsto de Execução	VALOR BASE TJTO (LICITAÇÃO)	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	
5	19.0.000007416-3	construção do estacionamento do fórum de Porto Nacional	Concorrência 006/2019 - Licitação Dia 02 de agosto de 2019, as 08:30 horas	180 dias	R\$ 1.513.466,45	XXXXX	XXXX	
6	19.0.000009886-0	reforma do prédio da comarca de Alvorada	Concorrência 004/2019 - Licitação Dia 16 de julho de 2019, as 08:30 horas (horário local).	150 dias	R\$ 657.270,69	XXXXX	XXXX	
7	19.0.000009887-9	reforma do prédio da comarca de Figueirópolis	Concorrência 005/2019 - Licitação Dia 01 de agosto de 2019, as 08:30 horas	150 dias	R\$ 665.127,59	XXXXX	XXXX	
8	19.0.000009927-1	projeto de eficiência energética	Processo em Licitação	90 dias	R\$ 343.315,84	XXXXX	XXXX	
9	19.0.000009891-7	reforma do prédio da comarca de Itaguatins	Concorrência 007/2019 - Licitação Dia 12 de agosto de 2019, as 08:30 horas	150 dias	R\$ 522.326,45	XXXXX	XXXX	
10	19.0.000007413-9	construção do prédio da comarca de Paraíso do Tocantins.	Processo em Licitação	420 dias	R\$ 10.116.093,52	XXXXX	XXXX	
11	19.0.000009888-7	reforma do prédio da comarca de Arraias	Projeto Básico em fase de conclusão	150 dias	R\$ 653.361,63	XXXXX	XXXX	
PROCESSO EM TRAMITAÇÃO INTERNA DO SETOR								
Item	Nº SEI	Descrição do Projeto ou Atividade	Situação Atual do Projeto ou Atividade	Prazo Previsto de Execução	VALOR BASE TJTO (LICITAÇÃO)	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	
12	19.0.000007419-8	construção da cobertura da garagem do anexo II e/ sistema de eficiência energética	Tramitação Interna	150 dias	Sem Informação	XXXXX	XXXX	
13	19.0.000009928-0	cercamento das unidades de comarca com tela de aço	Tramitação Interna	360 dias	Sem Informação	XXXXX	XXXX	
14	19.0.000009876-3	Construção do Sistema de Incêndio da sala Segura TJ e Forum de Palmas	Tramitação Interna	120 dias	Sem Informação	XXXXX	XXXX	
15	19.0.000007418-0	construção do prédio da comarca de Gurupi (documentos e projetos)	Tramitação Interna	30 meses	Sem Informação	XXXXX	XXXX	
16	19.0.000013453-0	cidade do judiciário (documentos e projetos)	Tramitação Interna	Sem Informação	Sem Informação			