

OBRAS EM EXECUÇÃO

ÍTEM	COMARCA	Nº SEI	DADOS DA LICITAÇÃO	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	VALOR DESCONTO NA LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	ÁREA CONST. (m²)	VALOR CONTRATO	DATA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	SITUAÇÃO	FISCAIS	GESTOR/SUBSTITUTO
1	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE GURUPI	21.0.000006565-7	. Concorrência nº 001/2022; . Contrato nº 129/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 900 dias corridos.	1 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$ 34.936.542,20	R\$ 42.190.821,81	R\$ 7.254.279,61	COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA.	8.888,48	R\$ 34.936.542,20	12/04/2022	900	28/09/2024	Obra em Execução	Dorvely e Zailon	Kneipp e Luciano
				2 - CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI	R\$ 35.429.868,07											
2	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLMÉIA	21.0.000005005-6	. Concorrência nº 002/2022; . Contrato nº 151/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 360 dias corridos.	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP	R\$ 4.263.229,39	R\$ 4.733.188,72	R\$ 469.959,33	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP	1.073,71	R\$ 4.263.229,39	27/04/2022	360	22/04/2023	Obra em Execução (ORDEM DE SERVIÇO 006/2022 - 02/05/2022)	Dorvely e Zailon	Kneipp e Luciano
				COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$ 4.493.993,06											
				IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 4.569.340,93											
				CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 4.724.211,31											
3	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO GERAL E DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE ARAGUAÍNA	21.0.000006557-6	. Concorrência nº 003/2021; . Contrato nº 376/2021; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 180 dias corridos.	ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA-ME	proposta desclassificada do presente certame	R\$ 1.481.339,95	R\$ 203.993,09	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI	412,00	R\$ 1.277.346,86	25/04/2022	180	22/10/2022	Obra com Ordem de Paralisação, devido necessidade de análise de solicitação de Reprogramação	Eduardo e Juarez	Camilo e Dorvely
				CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.277.346,86											
4	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE ARAGUATINS	21.0.000005538-4	. Concorrência nº 005/2021; . Contrato nº 10/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 180 dias corridos.	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 781.449,78	988.116,59	R\$ 206.666,81	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA	883,10	R\$ 781.449,78	16/02/2022	180	15/08/2022	Obra em Execução (ORDEM DE SERVIÇO 003/2022 - 16/02/2022)	Zailon e Juliana	Camilo e Dorvely
				MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$ 786.129,66											
				ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME	R\$ 806.333,12											
				CONSTRUPLAC - COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIREL	R\$ 864.856,82											
5	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS	21.0.000005536-8	. Concorrência nº 009/2021; . Contrato nº 115/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 150 dias corridos.	MHM CONSTRUÇÕES	R\$ 1.040.822,90	R\$ 1.296.222,67	R\$ 255.399,77	M.H.M CONSTRUÇÕES - LTDA	809,70	R\$ 1.040.822,90	25/04/2022	150	22/09/2022	Obra em Execução (ORDEM DE SERVIÇO 008/2022 - 02/05/2022)	Zailon e Juliana	Camilo e Dorvely
				CONTINENTAL SERVICE DE CONSTRUÇÕES	R\$ 1.131.850,91											
				CONSTRUPLAC COM. MAT. E SERV. EIRELI	R\$ 1.127.789,23											
				BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.157.532,85											
				MENEZES IND. E COMÉRCIO LTDA-ME	R\$ 1.174.926,25											

OBRAS EM EXECUÇÃO

ÍTEM	COMARCA	Nº SEI	DADOS DA LICITAÇÃO	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	VALOR DESCONTO NA LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	ÁREA CONST. (m²)	VALOR CONTRATO	DATA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	SITUAÇÃO	FISCAIS	GESTOR/SUBSTITUTO
6	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE MIRANORTE	21.0.000005964-9	. Concorrência nº 004/2021; . Contrato nº 14/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 180 dias corridos.	ALIANCE CONSTRUTORA	R\$ 1.325.719,50	R\$ 1.542.171,45	384.638,60	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA	883,10	R\$ 1.157.532,85	16/02/2022	180	15/08/2022	Obra em Execução (ORDEM DE SERVIÇO 004/2022 - 16/02/2022)	Divina e Juarez	Mario e Carol
				CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 1.342.194,89											
				CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.347.611,91											
				JS CONSTRUTOR	R\$ 1.368.057,12											
7	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE NOVO ACORDO	21.0.000005480-9	. Concorrência nº 002/2021; . Contrato nº 05/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 120 dias corridos.	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$ 716.778,57	R\$ 989.907,75	273.129,18	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	696,70	R\$ 716.778,57	14/02/2022	120	14/06/2022	Obra em Execução (ORDEM DE SERVIÇO 002/2022 - 14/02/2022)	Zailon e Heloiza	Dorvely e Eduardo
				MORENO CONSTRUÇÕES LTDA-ME	R\$ 830.183,93											
				CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIREL	R\$ 853.226,46											
				BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	R\$ 862.323,79											
				IKEDA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS	R\$ 912.619,63											
				ISM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 926.868,43											
				MN ENGENHARIA EIRE	R\$ 930.458,29											
				CONSTRUTORA ACAUÁ LTDA	R\$ 979.000,00											
8	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDRO AFONSO	21.0.000003081-0	. Concorrência nº 007/2021; . Contrato nº 157/2022; . Aguardando Emissão da Ordem de Serviço	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.832.210,04	R\$ 2.101.544,90	R\$ 269.334,86	CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	1.930,47	R\$ 1.832.210,04	02/05/2022	180	29/10/2022	Foi emitida ORDEM DE SERVIÇO 010/2022 - 02/05/2022)	Eduardo e Heloiza	Dorvely e Kneipp
9	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE FILADELFIA	21.0.000006551-7	. Concorrência nº 006/2021; . Contrato nº 91/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 360 dias corridos.	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$ 1.641.299,86	R\$ 2.113.436,54	R\$ 472.136,68	MENEZES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	721,19	R\$ 1.641.299,86	21/03/2022	180	17/09/2022	Obra em Execução	Dorvely e Heloiza	Luciano e Kneipp
				CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA	R\$ 1.649.362,29											
				CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.865.702,92											
10	EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DA TOMADA DE CORRENTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ATÉ A SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	22.0.000002661-5	. Tomada de Preço nº 001/2022; . Contrato nº 149/2022; . Obra em execução; . Vigência vinc. exec.obra: 90 dias corridos.	DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 359.850,50	R\$ 359.850,50	-	DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	225,00	R\$ 359.850,50	25/04/2022	90	24/07/2022	Obra em Execução	Kneipp e Lindomar	Ruto e Luciano

OBRAS EM EXECUÇÃO

ÍTEM	COMARCA	Nº SEI	DADOS DA LICITAÇÃO	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	VALOR DESCONTO NA LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	ÁREA CONST. (m²)	VALOR CONTRATO	DATA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	SITUAÇÃO	FISCAIS	GESTOR/ SUBSTITUTO
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE LED E ACESSÓRIOS NO AUDITÓRIO DA SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	21.0.000030597-6	. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 . Contrato Nº 6/2022; . Em Execução; . Vigência vinc. exec. obra: 90 dias corridos.	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	R\$ 416.960,00	R\$ 474.118,74	R\$ 57.158,74	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	66 Unidades Paineis LED P3.91	R\$ 416.960,00	21/03/2022	20	10/04/2022	Telões em Execução	Comissão para recebimento: Kneipp , Luciano Moura e Joana Darc Batista Silva	
12	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORROS E PAREDES EM DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO OU ALVENARIA EM PALMAS - TO	21.0.000014835-8	. Processo Administrativo 21.0.000014835-8 . Pregão Eletrônico - SRP Nº 7/2022 . Validade da Ata: 12 (doze) meses	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 4.376.522,40	R\$ 6.181.895,90	R\$ 1.805.373,50	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	ATA	R\$ 4.376.522,40	27/04/2022	360	22/04/2023	Aguardando Solicitação de Empenho	xxxx	xxx
13	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORROS E PAREDES EM DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO OU ALVENARIA NAS COMARCAS DO INTERIOR	21.0.000021424-5	. Processo Administrativo 21.0.000021424-5 . Pregão Eletrônico - SRP Nº 13/2022 Validade da Ata: 12 (doze) meses	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 1.574.920,00	3.956.439,25	R\$ 1.177.514,55	CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	ATA Nº 55/2022 (Grupo: 2 - Itens: 76 a 150; e Grupo: 3 - Itens: 151 a 225.	R\$ 1.574.920,00	27/04/2022	360	22/04/2023	Aguardando Solicitação de Empenho	xxxx	xxx
				CONSTRUPLAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 1.204.004,70			L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	ATA Nº 54/2022 (Grupo: 1)	R\$ 1.204.004,70	27/04/2022	360	22/04/2023	Aguardando Solicitação de Empenho		

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

OBRAS EM FASE ELABORAÇÃO E LICITAÇÃO/AQUISIÇÃO

ÍTEM	COMARCA	Nº SEI	DESCRIÇÃO	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	ÁREA CONST. (m²)	VALOR ESTIMADO	DATA PREVISTA PARA ENCAMINHAMENTO P/ LICITAÇÃO	PRAZO EXECUÇÃO	SITUAÇÃO
14	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TO	22.0.000006990-0	Processo em fase de conclusão do Projeto Básico	xxxx	5.857,10	R\$ 28.114.080,00	20/06/2022	360	Conclusão do Projeto Básico p/ encaminhamento do processo para Licitação
15	Aquisição do imóvel (terreno), Para Construção da SEDE PRÓPRIA da Corregedoria e/ou Diretorias Administrativas deste Tribunal de Justiça	22.0.000008703-7	Aquisição de imóvel (terreno urbano)	IRSOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	6.000,00	R\$ 3.700.000,00	Processo em Análise de Documentação e Certidões do Imóvel		
16	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS -TO	22.0.000000342-9	. Concorrência n.º 003/2022; . Data de Abertura: Dia 02 de maio de 2022, às 14:00 horas (horário Brasília)	xxxx	1.701,58	R\$ 6.171.925,02	20/05/2022	420	Processo em fase de Licitação
17	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARAPOEMA -TO	22.0.000000341-0	. Concorrência n.º 004/2022; . Data de Abertura: Dia 09 de maio de 2022, às 14h30min (horário Brasília)	xxxx	1.137,11	R\$ 5.201.920,27	25/05/2022	360	Processo em fase de Licitação
18	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE PORTO NACIONAL	21.0.000005986-0	Concorrência n.º 008/2021 - 1ª Republicação .Data de Abertura: Dia 24 de maio de 2022, às 14:00 horas (horário local).		6.746,43	R\$ 3.222.401,09	01/07/2022	360	Processo em fase de Licitação
19	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT	22.0.000000344-5	Processo em fase de conclusão do Projeto Arquitetônico	xxxx	6.372,88	R\$ 29.315.248,00	10/10/2022	720	Projeto Arquitetônico em Elaboração/ Aprovação da Prefeitura Municipal de Palmas
20	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMAS (FÓRUM)	22.0.000000343-7	Projeto Básico em fase de Elaboração	xxxx	13.475,98	R\$ 3.773.274,40	01/08/2022	240	Reforma e ampliação do prédio do Fórum de Palmas (refeitório, recepção, fachada e saguão)

OBRAS EM FASE DE LEVANTAMENTO/ ESTUDOS/ ELABORAÇÃO

ÍTEM	COMARCA	Nº SEI	DESCRIÇÃO	DATA PREVISTA PARA ENVIO DO PROCESSO DINFRA X LICITAÇÃO	ÁREA CONST. (m²)	VALOR ESTIMADO	DATA PREVISTA PARA ENCAMINHAMENTO P/ LICITAÇÃO	PRAZO	SITUAÇÃO
21	CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO NO DEPÓSITO CENTRAL DO PODER JUDICIÁRIO -ANEXO IV	XXX	Projeto Arquitetônico em fase de Conclusão	jun/22	3.000,00	R\$ 6.000.000,00	20/07/2022	240	Ampliação com construção de Almoarifado Central
22	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE FORMOSO DO ARAGUAIA	22.0.00000928-1	Elaboração de Levantamento dos Serviços necessário para execução de Reforma	set/22	811,68	R\$ 820.000,00	01/10/2022	150	Reforma Geral do Fórum da Comarca de Formoso do Araguaia
23	REFORMA DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARÁI	22.0.00000929-0	Elaboração de Levantamento dos Serviços necessário para execução de Reforma	set/22	4.173,78	R\$ 1.460.823,00	01/10/2022	180	Reforma Geral do Fórum da Comarca de Guarai
24	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA ARAGUAÍNA	22.0.000001031-0	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	ago/22	38,00	R\$ 191.822,84	01/09/2022	60	Construção da Central de Coleta de Resíduos na Comarca de Araguaína
25	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA ARAGUATINS	22.0.000001033-6	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	ago/22	38,00	R\$ 191.822,84	01/09/2022	60	Construção da Central de Coleta de Resíduos na Comarca de Aragatins
26	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA PORTO NACIONAL	22.0.000001033-6	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	ago/22	38,00	R\$ 191.822,84	01/09/2022	60	Construção da Central de Coleta de Resíduos na Comarca de Porto Nacional
27	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS NA COMARCA PALMAS	22.0.000001034-4	Processo em fase de Elaboração do Projeto Básico	ago/22	38,00	R\$ 191.822,84	01/09/2022	60	Construção da Central de Coleta de Resíduos na Comarca de Palmas