

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS (NOVEMBRO / DEZEMBRO 2022)

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

OBRAS EM EXECUÇÃO 2022																		
ITEM	COMARCA	Nº SEI	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	DADOS DA LICITAÇÃO	Empresas participantes do processo licitatório	VALOR DA PROPOSTA	VALOR BASE LICITAÇÃO (A)	VALOR DESCONTO NA LICITAÇÃO	EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME	VALOR CONTRATO	DATA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	SITUAÇÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	VALOR PAGO R\$	FISCAIS	GESTOR/SUBSTITUTO
1	CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DA COMARCA DE GURUPI	21.0.00006465-7	8.888,48	Concorrência nº 001/2022 - Contrato nº 129/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 900 dias corridos.	1 - COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 2 - CONSTRUTORA CONCEITA EIRELI	R\$ 34.936.542,20 R\$ 35.429.868,07	R\$ 42.190.821,81	R\$ 7.254.279,61	COCENO - CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$ 34.936.542,20	12/04/2022	900	28/09/2024	Obra em Execução (AFERIDA 1ª MEDIÇÃO - TOTAL AFERIDO R\$ 2.969.188,46)	8,50%	R\$ 2.969.188,46	Engº Dorely Sobrinho Costa, matrícula nº 35219, como fiscal do contrato nº 129/2022, e o servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 35820, como substituto	Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 129/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
2	CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DA COMARCA DE COLMEIA	21.0.00005609-6	1.073,70	Concorrência nº 002/2022 - Contrato nº 151/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 360 dias corridos.	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP COZENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 4.263.229,39 R\$ 4.493.993,06 R\$ 4.569.340,93 R\$ 4.724.211,31	R\$ 4.733.188,72	R\$ 469.999,33	CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP	R\$ 4.263.229,39	27/04/2022	360	22/04/2023	Obra em Execução (AFERIDA 7ª MEDIÇÃO - TOTAL AFERIDO R\$ 2.050.502,99)	48,10%	R\$ 2.050.502,99	Engº Dorely Sobrinho Costa, matrícula nº 35219, como fiscal do contrato nº 151/2022, e o servidor Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 35820, como substituto	Engº Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 151/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
3	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO GERAL E DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO PREVISTO DO FORUM DA COMARCA DE ARAGUANA	21.0.00006557-6	1.529,13	Concorrência nº 003/2021 - Contrato nº 236/2021 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 180 dias corridos.	ELIS CONSTRUÇÕES, TERRACONCRETE E TRANSPORTES LTDA - ME CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.277.346,86	R\$ 1.481.339,95	R\$ 203.993,09	CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO SERVIÇOS - EIRELI	R\$ 1.277.346,86	26/04/2022	210	22/11/2022	Obra em Execução (AFERIDA 3ª MEDIÇÃO - TOTAL AFERIDO R\$ 351.048,27) - OBRAS ENTREGUE E AGUARDANDO MEDIÇÃO FINAL E SUPRESSÃO DO MEDICAMENTO GERAL.	27,48%	R\$ 351.051,27	Engº Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula 358413, como fiscal do contrato nº 236/2021, e o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula Juarez Lopes Marinho, como substituto	Dorely Sobrinho Costa, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 236/2021, e o servidor Engº Carlos Aparecido Santana de Carvalho, matrícula nº 35456, como substituto
4	REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE ASAQUILINS	21.0.00005538-4	1.014,13	Concorrência nº 005/2021 - Contrato nº 10/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 180 dias corridos.	ELIS CONSTRUÇÕES, TERRACONCRETE E TRANSPORTES LTDA - ME CONSTRULAC - COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 806.333,12 R\$ 864.856,82	R\$ 988.116,59	R\$ 206.666,81	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA	R\$ 806.333,12	16/02/2022	300	13/12/2022	O valor global do Contrato nº 10/2022, após a supressão e acréscimo, passará de R\$ 781.449,78 (setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), para R\$ 931.699,04 (novecentos e trinta e um mil seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos).	75,76%	R\$ 705.851,06	Engº Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 35820, como fiscal do contrato nº 10/2022, e o servidor Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula nº 35352, como substituto	Engº Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como gestor do contrato nº 10/2022, e o servidor Engº Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
5	REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE AUGUSTINOPOLIS	21.0.00005538-8	975,23	Concorrência nº 009/2021 - Contrato nº 15/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 180 dias corridos.	MMH CONSTRUÇÕES CONTINENTAL SERVICE DE CONSTRUÇÕES CONSTRULAC COM MAT. E SERV. EIRELI	R\$ 1.040.822,90 R\$ 1.131.850,91 R\$ 1.127.789,23	R\$ 1.296.222,67	R\$ 295.399,77	M.H.M CONSTRUÇÕES - LTDA	R\$ 1.040.822,90	25/04/2022	210	21/11/2022	O valor global do Contrato nº 15/2022, após a supressão e acréscimo, passará de R\$ 1.040.822,90 (um milhão, quarenta mil oitocentos e vinte e dois reais e dois centavos), para R\$ 1.231.700,03 (um milhão, duzentos e trinta e um mil setecentos reais e três centavos).	76,83%	R\$ 799.679,88	Engº Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 35820, como fiscal do contrato nº 15/2022, e o servidor Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula nº 35352, como substituto	Engº Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como gestor do contrato nº 15/2022, e o servidor Engº Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
6	REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE MIRANANTE	21.0.00005964-9	1.002,56	Concorrência nº 004/2021 - Contrato nº 14/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 180 dias corridos.	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA MENEZES IND. E COM. LTDA - ME ALMANCE CONSTRUTORA CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI JS CONSTRUTOR	R\$ 1.157.532,85 R\$ 1.174.926,25 R\$ 1.325.719,50 R\$ 1.342.194,89 R\$ 1.347.611,91 R\$ 1.368.057,12	R\$ 1.542.171,45	R\$ 384.438,60	BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA	R\$ 1.157.532,85	16/02/2022	285	28/11/2022	O valor global do Contrato nº 14/2022, após a supressão e acréscimo, passará de R\$ 1.157.532,85 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e dois centavos), para R\$ 1.343.068,22 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil sessenta e oito reais e vinte e dois centavos).	66,39%	R\$ 952.141,32	Engº Dirlina Aparecida Santana de Carvalho, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 14/2022, e o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 35219, como substituto	Engº Mario Sérgio Loureiro Pereira, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 14/2022, e o servidor Carolina Valente das Neves, matrícula 352206, como substituto
7	REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE NOVO ACRÓDIO	21.0.00005480-9	781,96	Concorrência nº 002/2021 - Contrato nº 05/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 120 dias corridos.	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME MORENO CONSTRUÇÕES LTDA ME CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA INDIA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS RM ENGENHARIA EIRELI MN ENGENHARIA EIRE CONSTRUTORA ACAJÁ LTDA	R\$ 716.778,57 R\$ 830.183,93 R\$ 853.226,46 R\$ 862.323,79 R\$ 912.619,63 R\$ 926.868,43 R\$ 930.458,29 R\$ 979.000,00	R\$ 989.907,75	R\$ 273.126,18	MENEZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 716.778,57	14/02/2022	120 + 60 DIAS	13/08/2022	Obra com Termo de Recebimento Provisório	100,00%	R\$ 855.317,08	Engº Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 35820, como fiscal do contrato nº 5/2022, e o servidor Heliza Simone Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 35366, como substituto	Engº Dorely Sobrinho Costa, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 5/2022, e o servidor Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula 358413, como substituto
8	REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE PEDRO AFIUNDO	21.0.00003061-0	1.521,62	Concorrência nº 003/2021 - Contrato nº 157/2022 - Aquisição Emendada da Ordem de Serviço	CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.832.210,04	R\$ 2.101.544,90	R\$ 269.334,86	CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.832.210,04	02/05/2022	180	29/10/2022	Obra em Execução (AFERIDO 2ª MEDIÇÃO)	14,45%	R\$ 264.723,84	Engº Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula nº 358413, como fiscal do contrato nº 157/2022, e o servidor Heliza Simone Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 35366, como substituto	Engº Dorely Sobrinho Costa, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 157/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
9	REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE FILADELFA	21.0.00006551-7	793,19	Concorrência nº 006/2021 - Contrato nº 91/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 360 dias corridos.	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI	R\$ 1.641.299,86 R\$ 1.649.362,29 R\$ 1.865.702,92	R\$ 2.113.436,54	R\$ 472.136,68	MENEZES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	R\$ 1.641.299,86	21/03/2022	360	16/03/2023	Obra em Execução (AFERIDA 5ª MEDIÇÃO)	73,05%	R\$ 1.198.931,30	Engº Dorely Sobrinho Costa, matrícula nº 35219, como fiscal do contrato nº 91/2022, e o servidor Heliza Simone Rosa Tavares Vieira, matrícula nº 35366, como substituto	Engº Luciano Moura, matrícula 352790, como gestor do contrato nº 91/2022, e o servidor Engº Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como substituto
10	EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DA TOMADA DE CORRENTE DA CONCESSORA DE ENERGIA ATE A SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	22.0.00002645-5	-	Tomada de Preço nº 001/2022 - Contrato nº 149/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 90 dias corridos.	DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 359.850,50	R\$ 359.850,50	-	DUNAS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	R\$ 359.850,50	25/04/2022	90	24/07/2022	Obra com Recebimento Definitivo	100,00%	R\$ 359.850,50	Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como fiscal do contrato nº 149/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto	Rafael César Moreira Costa, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 149/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LEDS E ACESSÓRIOS NO ADITÓRIO DA SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	21.0.00003591-6	-	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - Contrato nº 62/2022 - Em Execução Vigência vinc. exec. obra: 90 dias corridos.	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	R\$ 416.960,00	R\$ 474.118,74	R\$ 57.158,74	TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	R\$ 416.960,00	21/03/2022	20	10/04/2022	Telões em Execução	100%	R\$ 416.960,00	Recebido pela Comissão de recebimento: Engº Luciano Moura e Joana Darc Batista Silva	-
12	SERVICOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORROS E PAREDES EM DIVISÓRIAS DE CÉLULA ACATORNIADO DA ALVENARIA EM PALMAS - TO	21.0.00001483-8	-	Processo Administrativo 21.0.00001483-8 - Pregão Eletrônico - SPF Nº 7/2022 - Validade da Ata: 12 (doze) meses	CONSTRULAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 4.376.522,40	R\$ 6.181.895,90	R\$ 1.805.373,50	CONSTRULAC CONSTRUTORA - LTDA	R\$ 4.376.522,40	27/04/2022	360	22/04/2023	Ata de Registro de Preços Nº 58/2022 em EXECUÇÃO	6,68%	R\$ 292.193,49	Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula 35352, como gestor da Ata de Registro de Preços nº 58/2022, e o servidor Engº Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto	-
13	SERVICOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FORROS E PAREDES EM DIVISÓRIAS DE CÉLULA ACATORNIADO DA ALVENARIA NAS COMARCAS DO INTERIOR	21.0.00001424-5	-	Processo Administrativo 21.0.00001424-5 - Pregão Eletrônico - SPF Nº 13/2022 - Validade da Ata: 12 (doze) meses	CONSTRULAC CONSTRUTORA - LTDA LVV Comércio e Serviços Ltda - ME	R\$ 1.574.920,00 R\$ 1.204.004,70	R\$ 3.956.439,25	R\$ 1.177.514,55	CONSTRULAC CONSTRUTORA - LTDA L.V.V COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.574.920,00 R\$ 1.204.004,70	27/04/2022 27/04/2022	360 360	22/04/2023 22/04/2023	Ata de Registro de Preços em EXECUÇÃO Ata de Registro de Preços em EXECUÇÃO	0% 0%	R\$ - R\$ -	- - servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula nº 352793, como gestor do contrato nº 199/2023, como substituto	- - Rafael César Moreira Costa, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 199/2023, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
14	CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DA COMARCA DE TOCANTINOPOLIS - TO	22.0.00000342-9	1.748,41	Concorrência nº 003/2022 - Contrato nº 245/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos	CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI (ME-EPP) IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP COZENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$ 5.727.254,84 R\$ 5.727.276,29 R\$ 6.097.023,54	R\$ 6.171.925,02	R\$ 444.676,18	CONSTRULAC COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI (ME-EPP)	R\$ 5.727.254,84	18/07/2022	420	11/09/2023	Obra em Execução (AFERIDA 1ª MEDIÇÃO - R\$ 293.394,88)	5,12%	R\$ 293.394,88	Engº Zailon Labre Batista Miranda, matrícula nº 35820, como fiscal do contrato nº 245/2022, e o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 35219, como substituto	Engº Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula 360511, como gestor do contrato nº 245/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto
15	REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE PORTO NACIONAL	21.0.00005986-0	7.446,43	Concorrência nº 008/2021 - Contrato nº 233/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 360 dias corridos.	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$ 2.560.992,96	R\$ 3.222.401,09	R\$ 661.408,13	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$ 2.560.992,96	18/07/2022	360	13/07/2023	Obra em Execução (AFERIDA 2ª MEDIÇÃO - R\$ 714.467,84)	27,90%	R\$ 714.467,84	Engº Eduardo Henrique da Rocha Pereira, matrícula nº 358413, como fiscal do contrato nº 233/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto	Engº Luciano Moura, matrícula 352790, como gestor do contrato nº 233/2022, e o servidor Dorely Sobrinho Costa, matrícula 352793, como substituto
16	CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DA COMARCA DE ARAUCÁRIA - TO	22.0.00000341-0	1.137,11	Concorrência nº 003/2022 - Contrato nº 248/2022 - Obra em execução Vigência vinc. exec. obra: 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos	IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP COZENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$ 4.639.561,22 R\$ 5.200.000,00	R\$ 5.201.920,27	R\$ 678.699,12	MENEZES IND. E COM. LTDA - ME	R\$ 4.639.561,22	18/07/2022	360	13/07/2023	Obra em Execução	4,44%	R\$ 527.088,10	Engº Dorely Sobrinho Costa, matrícula nº 35219, como fiscal do contrato nº 248/2022, e o servidor Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto	Engº Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor do contrato nº 248/2022, e o servidor Sebastião de Oliveira Camilo, matrícula nº 360511, como substituto
17	Aplicação de imóvel (terreno com 4.000,00m²). Para Construção da SEDE PROPRIA da Comarca e o/a Distância Administrativa deste Tribunal de Justiça	22.0.00008703-7	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 22.0.00008703-7 - Contrato nº 198/2022	RSOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - LTDA	R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00	R\$ 0,00	RSOL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - LTDA	R\$ 3.700.000,00	11/05/2022	-	-	Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário	-	R\$ 3.700.000,00	Engº Luciano Moura, matrícula 352790, como gestor do contrato nº 198/2022, e o servidor Engº Luciano Moura, matrícula 352790, como substituto	-
18	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de construção e ampliação do edifício SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TO	22.0.00009490-0	5.724,60	Processo em Fase de Homologação Vigência vinc. exec. obra: 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos - Contrato 538/2022 - assinado em 09/10/2022	CONSORCIO BODES/INDUSTEC CONSORCIO HIKARI	R\$ 25.252.252,61 INABILITADA	R\$ 26.625.671,73	R\$ 1.489.466,32	CONSORCIO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	R\$ 25.252.252,61	-	480	07/04/2024	CONTRATO ASSINADO, AGUARDANDO EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO	0,00%	R\$ -	xxxx	xxxx
19	CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO NO DEPÓSITO CENTRAL DO PODER JUDICIÁRIO - ANEXO IV	22.0.000011670-3	3.200,00	* Modalidade: Concorrência nº 006/2022 Tipo: Menor Preço Global * Realizada Primeira sessão pública em dia 12/10/2022	CONSTRULET ENGENHARIA E SERVIÇOS MENEZES IND. E COM. LTDA HIKARI CONSTRUÇÕES RODES ENGENHARIA E TRANSPORTES COZENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx	R\$ 8.263.678,56	R\$ 0,00	-	R\$ 8.263.678,56	-	-	-	PROCESSO EM FASE DE LICITAÇÃO EXTERNA	-	R\$ -	-	* Data e horário da nova sessão: dia 15/12/2022, às 14:00 horas (horário local).
ÁREA TOTAL LICITADA 2022 (m²)			36.838,55 m²	VALOR TOTAL LICITADO - 2022			R\$ 121.594.651,44				VALOR PAGO - 2022			R\$ 16.451.342,01	17,28%			
							VALOR TOTAL DESCONTO NAS LICITAÇÕES				R\$ 18.102.048,47							
							VALOR TOTAL CONTRATADO NAS LICITAÇÕES DE OBRA				R\$ 95.228.924,41							

OBRAS EM FASE DE LICITAÇÃO INTERNA / ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO

ITEM	COMARCA	Nº SEI	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	DATA PREVISTA PARA LICITAÇÃO
2	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE - ESMAT	22.0.00000344-5	Processo em fase de conclusão do Projeto Arquitetônico	xxx	01/05/2023
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMAS (FÓRUM)	22.0.00000343-7	Projeto Básico em fase de Elaboração	xxx	01/06/2023